

Letzte Woche konnte der zu sanierende Perimeter mit der Kamera aufgenommen werden.



So sind nun alle Vorarbeiten, welche für einen reibungslosen Einbau des Schlauches notwendig sind, bekannt. Vorarbeiten sind z.B.:

- Entfernen von scharfkantigen Elementen



*Der Keil (oben rechts) von der Stützhülse muss entfernt werden*



*Ab abrunden der Kanten bei Versätzen von Muffen*

- Beseitigen von Ablagerungen / Engpässen



*Entfernen von eingedrungenem Beton bei Muffen*

Die Vorarbeiten werden mit einem Kanal-Fräsroboter durchgeführt. Damit nicht zusätzliche Gräben erstellt werden müssen (Kostenoptimierung) soll die aktuelle Inspektionsöffnung bis zum Abschluss der Vorarbeiten bestehen bleiben. Deshalb kann der Schieber an der Zelglistrasse noch nicht wiedergeöffnet werden.